

<b>I.-DEL OBJETIVO:</b>								
RECEPCION:		TOTAL <input checked="" type="checkbox"/>	EPS CFE GENERACIÓN VI S.P.H.GOLFO CENTRAL HIDROELÉCTRICA TEMASCAL			RECIBE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO		
		PARCIAL <input type="checkbox"/>				NUMERO DE REGISTRO S.H.C.P.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO:		DISCIPLINAS DE ALTA INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL S. DE R.L DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON YASMIN PÉREZ LÓPEZ				DAI220502L48		
		PERSONA FÍSICA						
<b>II.- DE LA INFORMACION BASICA INICIAL</b>								
DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA		EPS CFE GENERACION VI		SUBGERENCIA DE PRODUCCION HIDROELECTRICA GOLFO		CENTRAL HIDROELÉCTRICA TEMASCAL		
OBJETO DEL CONTRATO :		SUSTITUCIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA C.H. TEMASCAL.						
ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS		OAXACA				CLAVE		20
<b>III.-ANTECEDENTES</b>								
NUMERO DEL OFICIO DE AUT. DE INVERSION		GEN VI*DG*1955		DE FECHA		27 DE DICIEMBRE DE 2023		NUMERO DE LICITACION
								CFE-0922-CSCON-0015-2024
MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:		CONCURSO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y EVALUACION POR PRECIO						
FECHA DE ADJUDICACION		11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ORIGINAL		20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA INICIACION SEGUN CONTRATO ORIGINAL QUE SE RECIBE		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		FECHA TERMINACION SEGUN CONTRATO ORIGINAL		19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA REAL DE INICIACION SEGÚN BITACORA		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		FECHA REAL DE TERMINACION SEGÚN BITACORA		19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
<b>IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:</b>								
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA C.H. TEMASCAL.								
SE REALIZARON TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA HIDRÁULICA EXISTENTE PARA SU SUSTITUCIÓN, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA HIDRÁULICA, LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y EL REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASETA DE CONTROL DE BOMBAS DE LA NUEVA LÍNEA HIDRÁULICA.								
<b>V.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES:</b>								
A)MONTO. - EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL SE INCREMENTA EN LA CANTIDAD DE \$ 949,866.31 ( NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.), EQUIVALENTE AL 19.10 % (DIECINUEVE PUNTO DIEZ POR CIENTO) CON RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.								
B)PLAZO. - EL PERIODO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE CONTRATADO DE 55 DÍAS NATURALES NO SE INCREMENTA, COMPRENDIDOS ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.								
COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA SECODAM		NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA			
<b>VI.-DE LAS GARANTIAS</b>								
	FIANZA	NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA A	
ANTICIPO		3002024017195	\$ 1,730,321.38	20 / sep / 2024	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.	26 / sep / 2024	25 / sep / 2025	
CUMPLIMIENTO		3002024017196	\$ 497,218.79	20 / sep / 2024	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.	26 / sep / 2024	25 / sep / 2025	
AMPLIACION		3002024017196	\$ 592,205.41	15 / nov / 2024	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.	26 / sep / 2024	25 / sep / 2025	
VICIOS OCULTOS		3002024019746	\$ 592,205.41	19 / nov / 2024	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.	19 / nov / 2024	19 / nov / 2025	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

